

Planning des travaux du chantier « PLANTAZ »
--

N°	LOTS	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet
1	Terrassement - VRD		—	—		—						
2	Mise en place grue		—									
3	Maçonnerie		—	—	—	—						
4	Structure bois			—	—	—						
5	Couverture				—							
6	Zinguerie				—							
7	Panneaux de remplissage-Bardage				—	—						
8	Menuiseries extérieures				—							
9	Menuiseries intérieures				—							
10	Cloisons				—							
11	Electricité			—	—	—						
12	Chauffage				—	—	—					
13	Carrelage-faïences				—	—						
14	Sanitaire - VMC					—						
15	Peinture - Finitions					—	—					

<b>Délais de livraison fournisseurs</b>	
Bois massif :	2 semaines
Bois contrecollé :	3 semaines
Bois lamellé-collé :	2 semaines
Panneaux OSB :	1 semaine
Quincaillerie/Ferrures :	2 semaines
Isolants :	2 semaines
Composants barrière :	1 semaine

<b>Délais de fabrication</b>	
Charpente taillée : ( machine de taille)	1m3 / heure
Panneaux de remplissage hors bardage :	1m² / 0,45 heure
Cloisons intérieures :	1m² / heure

<b>Délais de Levage / Pose</b>	
Charpente taillée :	0,5 m3 / heure/ 3personnes
Temps de pose panneaux de remplissage :	2m² / heure/ 1personne
Temps de pose bardage :	1,5 m²/ heure/ 1personne
Temps de pose cloison :	2m² / heure/ 1personne