

## TABLEAU DES TEMPS

Mise en œuvre : Tableau des temps		
Repères	Opérations	Temps en heures
A	Ancrage	3 h 00
B	Contreventement provisoire des poteaux d' angles	0 h 30
C	Contrôle géométrique de la dalle	1 h 00
D	Implantation	2 h 00
E	Levage des poteaux d'angles	1 h 00
F	Levage des poteaux intermédiaires	1 h 00
G	Levage des sablières	3 h 00
H	Levage des semelles d'étage et linteaux	4 h 00
I	Mise en place des composants barrière	1 h 00
J	Pose des ferrures et boulons (assemblages)	2 h 00
K	Pose des semelles	1 h 00
L	Préparation des matériels et outillages	1 h 00
M	Répartition des matériels et composants	2 h 00