# Construction d'un peloton de gendarmerie de montagne à HOHROD

## PLANNING GENERAL DES **TRAVAUX** EN DATE DU **10 DECEMBRE 2012**

| N° de repère | Nature de la tâche à réaliser | Durée | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| | **DUREE GLOBALE DE L'OPERATION** | **16 mois** | **lun 10/12/12** | |
| | | **62 sem** | | |
| | **PERIODE DE PREPARATION** | **6 sem** | | |
| | EXE SERVICES | **3 sem** | Lun 12/11/12 | Ven 30/11/12 |
| | EXE LOGEMENTS | **3 sem** | Lun 03/12/12 | Ven 21/12/12 |
| | | | | |
| | **TRAVAUX PREPARATOIRES** | **6 sem** | Mar 23/10/12 | Ven 30/11/12 |
| | **Lot N°01 - VRD - plate-forme + enrochement** | **6 sem** | Mar 23/10/12 | Ven 30/11/12 |
| | **Lot N°02 - Gros œuvre - Installations de chantier** | **1 sem** | Lun 05/11/12 | Ven 09/11/12 |
| | | | | |
| | **BATIMENT GENDARMERIE** | **32 sem** | | |
| | **Lot N°02 - Gros œuvre** | **14 sem** | | |
| | Implantation | 1 sem | | |
| | Fondations | 1 sem | | |
| | longrines | 2 sem | | |
| | Préparation dallage | 1 sem | | |
| | Réseaux longrines | 1 jour | | |
| | Réseaux dallage | 1sem | | |
| | Dallage porté | 3 sem | | |
| | Voiles et réhausses RDC | 3 sem | | |
| | Dalle haute RDC | 2 sem | | |
| | Acrotère et réhausse | 2 sem | | |
| | **Lot N°03 - Charpente bois - Structure bois** | **3 sem** | | |
| | MOB + solivage bois | 1 sem | | |
| | Charpente | 1 sem | | |
| | Finitions diverses | 1 sem | | |
| | **Lot N°04 - Couverture zinc - Bardage** | **10 sem** | | |
| | Couverture Hors d'eau | 3 sem | | |
| | Couverture Finitions | 6 sem | | |
| | Bardage Hors d'eau | 4 sem | | |
| | Bardage Finitions | 6 sem | | |
| | **Lot N°05 - Etanchéité - Zinguerie** | **2 sem** | | |
| | **Lot N°06 - Menuiserie extérieure aluminium - Occultation** | **2 sem** | | |
| | **Lot N°07 - Menuiserie extérieure bois - Occultation** | | | |
| | **Lot N°08 - Plâtrerie - Isolation - Plafonds suspendus** | **6 sem** | | |
| | Cloisons | 4 sem | | |
| | Plafonds | 2 sem | | |
| | **Lot N°09 - Menuiserie intérieure bois** | **2 sem** | | |
| | Portes | 1 sem | | |
| | Placard | 1 sem | | |
| | **Lot N°10 - Serrurerie - Métallerie** | **0 sem** | | |
| | **Lot N°11 - Carrelage - Faïence** | **3 sem** | | |
| | **Lot N°12 - Revêtement de sols souples** | **3 sem** | | |
| | **Lot N°13 - Peinture - Revêtements muraux** | **6 sem** | | |
| | **Lot N°14 - Electricité - Courants faibles** | **30 sem** | | |
| | Réseaux longrines | 1 jour | | |
| | Réseaux dallage | 1sem | | |
| | **Lot N°15 - Chauffage - Ventilation** | **30 sem** | | |
| | Réseaux longrines | 1 jour | | |
| | Réseaux dallage | 1sem | | |
| | **Lot N°16 - Sanitaires** | **30 sem** | | |
| | Réseaux longrines | 1 jour | | |
| | Réseaux dallage | 1sem | | |
| | **Lot N°17 - Echafaudage** | **10 sem** | | |
| | **Lot N°18 - Pylone** | | | |
| | | | | |
| | **BATIMENT LOGEMENTS** | **54 sem** | | |
| | **Lot N°01 - Canalisations - Espaces verts** | **7 sem** | | |
| | **Lot N°02 - Gros œuvre** | **20 sem** | | |
| | Implantation | 1 sem | | |
| | Fondations | 2 sem | | |
| | longrines | 2 sem | | |
| | Préparation dallage | 1 sem | | |
| | Réseaux | 1 sem | | |
| | Dallage porté | 3 sem | | |
| | Voiles et réhausses RDC | 4 sem | | |
| | Dalle haute RDC | 2 sem | | |
| | Voiles 1er étage | 2 sem | | |
| | Dalle haute 1er étage | 2 sem | | |
| | Mur 2ème étage | 2 sem | | |
| | Dalle haute 2ème étage | 1 sem | | |
| | **Lot N°03 - Charpente bois - Structure bois** | **9 sem** | | |
| | 1er niveau | 1 sem | | |
| | 2ème niveau | 1 sem | | |
| | 3ème niveau | 1 sem | | |
| | Charpente | 1 sem | | |
| | Finitions diverses | 5 sem | | |
| | **Lot N°04 - Couverture zinc - Bardage** | **10 sem** | | |
| | Couverture Zinc Hors d'eau | 1 sem | | |
| | Couverture Zinc Finitions | 3 sem | | |
| | Couverture Fibre ciment Hors d'eau | 2 sem | | |
| | Couverture Fibre ciment Finitions | 1 sem | | |
| | Bardage Fibre ciment Hors d'eau | 4 sem | | |
| | Bardage Fibre ciment Finitions | 5 sem | | |
| | Bardage Zinc Hors d'eau | 3 sem | | |
| | Bardage Zinc Finitions | 3 sem | | |
| | **Lot N°05 - Etanchéité - Zinguerie** | **3 sem** | | |
| | **Lot N°07 - Menuiserie extérieure bois - Occultation** | **2 sem** | | |
| | **Lot N°08 - Plâtrerie - Isolation - Plafonds suspendus** | **10 sem** | | |
| | Cloisons | 5 sem | | |
| | Plafonds | 5 sem | | |
| | **Lot N°09 - Menuiserie intérieure bois** | **4 sem** | | |
| | Portes | 2 sem | | |
| | Placard | 2 sem | | |
| | **Lot N°10 - Serrurerie - Métallerie** | **4 sem** | | |
| | Extérieure | 2 sem | | |
| | Interieure | 2 sem | | |
| | **Lot N°11 - Carrelage - Faïence** | **8 sem** | | |
| | **Lot N°12 - Revêtement de sols souples** | **8 sem** | | |
| | **Lot N°13 - Peinture - Revêtements muraux** | **8 sem** | | |
| | **Lot N°14 - Electricité - Courants faibles** | **52 sem** | | |
| | **Lot N°15 - Chauffage - Ventilation** | **52 sem** | | |
| | **Lot N°16 - Sanitaires** | **52 sem** | | |
| | **Lot N°17 - Echafaudage** | **10 sem** | | |
| | **Lot N°18 - Pylone** | **1 sem** | | |
| | | | | |
| | **RECEPTION** | | | |
| | OPR | | | |
| | Levée des réserves | **4 sem** | | |
| | Réception | | | |

Source: **KAUFFMANN & WASSMER Architectes**